



Zum derzeitigen Zeitpunkt sind somit alle Arbeiten unterhalb des Planums abgeschlossen. Es erfolgt zeitnah noch die Kontrollprüfung der Entwässerungskanäle.

Seitens der bauausführenden Firma werden aktuell die Bord- und Randbefestigungen gesetzt sowie die Pflasterflächen vorbereitet und zum Teil auch ausgelegt. So ist z.B. der Innenkreis des Kreisverkehrsplatzes (KVP) einschl. des aufgetragenen Mutterbodens deutlich zu erkennen. Die Koordination seitens der ausführenden Firma sieht vor, dass bereits abgeschlossene Bereiche den Ablauf der übrigen Baustelle nicht tangieren.

In der 40. KW 2014 (29.09. – 02.10.2014) werden voraussichtlich die Wartehallen und Fahrradständer, deren Stahlgerüst bereits seit einiger Zeit steht, fertig installiert.

Der Bau der Oberflächen des eigentlichen ÖPNV-Punktes ist stark abhängig von den Witterungsverhältnissen, da die Aufbringung des halbstarren Belages nur bei normalen Temperaturen um die 10° C erfolgen kann. Daher werden die Arbeiten in diesem Bereich so koordiniert, dass ab der zweiten Oktoberwoche (ab 06.10.2014) voraussichtlich mit den Asphaltarbeiten einschl. der Aufbringung des halbstarren Belages begonnen werden soll.

Aufgrund dessen sowie der notwendigen Verlegung der Gasleitung durch die regionetz GmbH wurde der Bereich der zukünftigen „Park & Ride“-Fläche in der Bauausführung hinten angestellt. Der Ausbau dieser Fläche kann auch bei kälteren, nicht so günstigen Witterungsverhältnissen durchgeführt werden.

  
Hermann Mertens  
Allg. Vertreter

